

「旱災中央災害應變中心」第8次工作會報紀錄

壹、 時間：110年2月17日（星期三）10時30分

貳、 地點：中央災害應變中心

參、 主席：指揮官王部長美花

紀錄：楊宗翰

翰

肆、 參加單位及人員：如簽名冊

伍、 報告事項：略

陸、 討論事項：略

柒、 會議結論：

- 一、 近期2月10至11日鋒面通過，各水庫集水區降雨約20~40毫米，對水情稍有幫助惟仍相當嚴峻，依氣象局降雨預估2、3月可能偏少，4~6月偏少至正常，惟不確定性高，因應目前水情變化，為提前部署及強化節水措施，經研商自2月25日起嘉義及臺南地區調整為減量供水橙燈，彰化、雲林、南投、高雄地區調整為減壓供水黃燈，連江地區調整為水情提醒綠燈，其餘地區維持不變。
- 二、 為進一步提升節水力道延長水庫供水時程，新竹、苗栗及臺中實施減量供水橙燈地區，自2月25日起自來水用水每月1,000度以上工業用水戶由節水7%提升至11%；嘉義及臺南地區減量供水以工業用水戶節水7%及非工業用水戶節水10%，並視後續水情變化逐步加大節水力道，請台水公司除針對未達節水目標用戶優先進行鉛封外，應密切注意各園區與工業區用水狀況，確保於自主節水目標下，維持穩定供水，另請科技部、工業局及加工出口區管理處持續加強宣導各廠商落實節水。
- 三、 桃園灌區第3分區即將於2月21日供灌，考量石門水庫近日入流量稍有回升及農民整田用水需求，第一階段整田期於供灌

前5旬水量1,450萬噸及總水量4,100萬噸兩項不變之前提下，調整3月上旬及3月中旬放水量由每旬150萬噸增加為300萬噸、3月下旬及4月上旬由500萬噸減少為350萬噸，並請農水署務實於整田期充分運用埤塘水源，以順利完成桃園灌區第3分區供灌作業；另針對全臺未實施停灌區域之農業灌溉，視未來降雨及水情條件機動調整，在確保公共用水無虞下，應儘量調度支援供應，以降低農業衝擊。

四、請水利署積極趕辦完成新竹緊急海淡廠每日1萬噸機組，提供台水公司於2月底前先進行供水管網測試，以利3月起順利產水；請台水公司維持桃園新竹幹管支援新竹每日20萬噸以上，於3日內評估由平鎮淨水場進一步提升支援量，並請加強供水系統管壓操作及維護管理，以確實減少寶山、寶二水庫出水量。

五、高屏堰目前流量變化幅度大，請台水公司利用川流量回升時全力引水回補澄清湖蓄水量；另高雄地區旗山灌區已進入本田期，請水利署與農水署密切合作視春天降雨及流量變化情形，採取最節約加強灌溉管理方式，並由甲仙堰以最大量引水蓄存南化水庫。

六、請各橙燈及黃燈區域縣市政府加派人力，對於抗旱整備作業加緊力度，並針對轄內抗旱井供水路線及提供方式等預為妥善規劃及盤點彙整，以因應水情惡化時可適時補充。

七、目前已進入抗旱最艱難時刻，請各單位務必加強節約用水、視天候機動進行人工增雨、持續由河川引水及水庫蓄水最大化，並請各單位務必遵循應變會議所定各水源端的區域調度管控值落實執行，全力降低旱災對各界用水之衝擊。

捌、散會（12時30分）