

106-107年度
中部科學工業園區
臺中園區擴建用地(原大肚山彈藥分庫)
環境監測計畫

107年06月環境監測結果說明



簡報大綱

GTSP

壹

本月執行項目說明

.....

貳

本月執行成果說明

.....



壹、本月執行項目說明

■ 施工期間監測

監測類別	監測內容	監測地點	監測頻率	監測執行日期
營建噪音	工區周界設2點	1.東大路 2.科園二路	每月2次	6/1、6/15

本月無工區水放流，故無進行放流水水質之監測

壹、本月執行項目說明

營運期間監測(1/2)

監測類別	監測內容	監測地點	監測頻率	監測執行日期
納管水質	重金屬銅	擴建用地新設之半導體晶圓廠納管水質檢測口	每月1次	6/1

貳、本月執行成果說明



■ 施工期間監測說明-營建噪音

單位：dB(A)

地點	日期	工程類別	均能音量(L _{eq})		最大音量(L _{max})	
			測值	標準值	測值	標準值
東大路	107.06.01	擴建用地工程	62.0	80	75.4	100
	107.06.15	擴建用地工程	67.9		78.3	
科園二路	107.06.01	擴建用地工程	58.9		71.3	
	107.06.15	擴建用地工程	66.6		77.0	



貳、本月執行成果說明

營運期監測說明-納管水質

- 本月納管水質銅監測結果為 0.055 mg/L，符合納管管制標準(0.8 mg/L)。

