



108-109年度
中部科學園區
臺中園區擴建用地(原大肚山彈藥分庫)
環境監測計畫
109年06月環境監測結果說明



簡 報 大 綱

壹

本月執行項目說明

.....

貳

本月執行成果說明

.....

壹、本月執行項目說明

■ 施工期間監測

監測類別	監測地點	監測內容	監測頻率	監測執行日期
營建噪音	工區周界設2點	均能音量 L_{eq} 、最大噪音 L_{max}	每月2次	6/1、6/15

本月無工區水放流，故無進行放流水水質之監測

3

壹、本月執行項目說明

■ 營運期間監測

監測類別	監測地點	監測內容	監測頻率	監測執行日期
納管水質	擴建用地新設之半導體晶圓廠納管水質檢測口	重金屬銅	每月1次	6/1

4

貳、本月執行成果說明

■ 施工期間監測說明-營建噪音

單位：dB(A)

地點	日期	工程類別	均能音量(L _{eq})		最大音量(L _{max})	
			測值	標準值	測值	標準值
台積電工區北側	109.06.01	擴建用地工程	57.6	80	67.1	100
	109.06.15		63.3		79.4	
台積電工區南側	109.06.01		60.9		67.0	
	109.06.15		62.1		65.5	

貳、本月執行成果說明

■ 營運期監測說明-納管水質

- 本月納管水質銅監測結果為 0.088 mg/L，符合納管管制標準(0.8 mg/L)。

