


106-107年度
中部科學工業園區
臺中園區擴建用地(原大肚山彈藥分庫)
環境監測計畫
107年12月環境監測結果說明



簡報大綱

GTSP

壹

本月執行項目說明

.....

貳

本月執行成果說明

.....



壹、本月執行項目說明

■ 施工期間監測

監測類別	監測地點	監測內容	監測頻率	監測執行日期
營建噪音	1.東大路 2.科園二路	工區周界設2點	每月2次	12/4、12/19

本月無工區水放流，故無進行放流水水質之監測

壹、本月執行項目說明

■ 營運期間監測

監測類別	監測地點	監測內容	監測頻率	監測執行日期
納管水質	擴建用地新設之半導體晶圓廠 納管水質檢測口	重金屬銅	每月1次	12/3

貳、本月執行成果說明



■ 施工期間監測說明-營建噪音

單位：dB(A)

地點	日期	工程類別	均能音量(L_{eq})		最大音量(L_{max})	
			測值	標準值	測值	標準值
東大路	107.12.04	擴建用地工程	65.8	80	79.6	100
	107.12.19	擴建用地工程	63.6		76.0	
科園二路	107.12.04	擴建用地工程	63.7		78.4	
	107.12.19	擴建用地工程	63.5		77.5	



貳、本月執行成果說明

營運期監測說明-納管水質

- 本月納管水質銅監測結果為 0.067 mg/L，符合納管管制標準(0.8 mg/L)。

