

中部科學工業園區 台中園區擴建105年度環境監測計畫 105年度6月環境監測結果說明

105年7月27日



簡 報 大 綱

壹

本月執行項目

貳

本月執行成果

壹、本月執行項目 ~ 6月執行狀況

項目	監測內容	監測地點	監測頻率	實施日期
營建 噪音	1.均能音量 Leq 2.最大噪音 Lmax	工區周界設 2 點	每月二次	105.6.3 105.6.27

貳、本月執行成果 ~ 一、營建噪音

- 本月監測結果，均符合本計畫區目前所劃定營建工程噪音管制標準第四類管制區標準。

單位:dB(A)

監測日期	監測項目	工區周界1 (中科路)	工區周界2 (科園路)	營建工程噪音管制標準
6/3	L_{max}	75.5	70.9	100.0
	L_{eq}	66.1	60.7	80.0
6/27	L_{max}	71.4	69.8	100.0
	L_{eq}	62.3	62.1	80.0

註：依據中華民國102年8月5日行政院環境保護署環署空字第1020065143號修正發布「噪音管制標準」中營建工程第四類管制區噪音管制標準值。

工區周界1(中科路)



工區周界2(科園路)

